


МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЮМСИНСКИЙ РАЙОН»
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН



АКТ

по результатам проверки законности и результативности расходов на
бюджетных средств выделенных в 2016 – 2017 годах на реконструкцию
подъёма от улицы Советской с. Сюмси к Сюмсинский средней
общеобразовательной школе, районному дому культуры.

с. Сюмси

15 ноября 2019 года.

В соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее БК РФ), Решением Совета депутатов муниципальной образования
«Сюмсинское» от 26.02.2015 №7 (в редакции изменений, внесенных решением
Совета депутатов муниципальной образования «Сюмсинское» от 25.12.2017 №
35) «Положением о бюджетном процессе муниципальной образования
«Сюмсинское» (далее Положение о бюджетном процессе), соглашениями от
12.01.2015 № 07-2015, от 26.12.2016 № 10 О передаче полномочий контрольно-
счётного органа муниципального образования «Сюмсинское» по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, контролю
счётному органу муниципального образования «Сюмсинский район»,
положение о контрольно-счётном органе муниципально-счётного образования
«Сюмсинский район» утверждён решением районного Совета депутатов от
20.02.2014 № 6, планом работ контрольно-счётного органа муниципально-счётного
образования «Сюмсинский район» на 2019 год, аудитором контрольно-счётного
органа муниципального образования «Сюмсинский район» Рукавишниковым
Семеном Аркадьевичем, проведена проверка законности и результативности
расходования бюджетных средств выделенных в 2016 – 2017 годах на
реконструкцию подъёма от ул. Советской с. Сюмси к Сюмсинский средней
общеобразовательной школе, районному дому культуры.
Проверяемое учреждение: Администрация муниципального образования
«Сюмсинское» (далее – Администрация поселения).
Проверяемый период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2017 г.
Начало проверки – 14.10.2019 г., окончание – 15.11.2019 г.

Общие положения.

Согласно соглашению от 01.03.2019 № 2019 между администрацией муниципального образования «Сюмсинское» и муниципальным бюджетным учреждением «Центр по комплексовому обслуживанию органов местного самоуправления и муниципальной администрации «Сюмсинский район», зарегистрирован в Удмуртской республике и в управлении финансов Администрации через лицевые счета открытые в управлении федерального казначейства по операции с поступающими ему в соответствии с законодательством средствами самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки. Учреждение осуществляет комплексному обслуживанию надлежна правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством средствами через лицевые счета открытые в управлении федерального казначейства по Удмуртской республике и в управлении финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», зарегистрирован в межрайонной ИФНС № 11 Удмуртской Республики от 13.05.2019 года № Ю99965-19-46805268, включен в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1171832017060.

Адрес местонахождения проверяемого учреждения: 427370, Удмуртская Республика, с. Сюмси, ул. Советская, д.45.

Предметом деятельности учреждения является осуществление деятельности и оказание услуг, непосредственно направленных на достижение уставных целей Учреждения.

Целями деятельности Учреждения являются:

- автотранспортное, хозяйственное, материально-техническое, бухгалтерское обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Сюмсинского района.

- повышение готовности администрации и служб района к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств районных служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС.

Полномочия, задачи и функции Центра по комплексовому обслуживанию муниципальных образований «Сюмсинский район» от 19.02.2019 года № 64.

Исполнение по организации ведения бухгалтерского учета и исполнению бюджета ведется по соглашению о передаче осуществления части полномочий № 8 от 26.12.2016 года.

Ответственными должностными лицами за финансово - хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являются:

- глава муниципального образования «Сюмсинское», Кунавин Сергей Васильевич, решение Совета депутатов муниципального образования «Сюмсинское» от 28.09.2016 года № 1;

Муниципального образования «Сюмсинский район», совета депутатов и Администрации района Гурьянова Полина Аркадьевна (распоряжение Главы муниципального образования «Сюмсинский район» от 01.04.2011 года № 5-к). Согласно Распоряжения от 05.03.2019 № 91-р уволена в связи сокращением штата работников организации.

Главным бухгалтером принят на работу Оляшев Константин Валериевич, приказ от 25.03.2019 № 84 муниципального бюджетного учреждения «Центр по комплексному обслуживанию органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Сюмсинского района».

Результаты контрольного мероприятия:

1. Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих осуществление дорожной деятельности. Анализ объекта отнесенного к дорожной деятельности, сведения из единого государственного реестра, постановка на технический учет, паспортизация.

Нормативными правовыми актами, регламентирующими полномочия органов местного самоуправления сельского поселения в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, в проверяемый период являлись:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»;

- Устав муниципального образования «Сюмсинское» от 07.12.2005 № 7;

- Постановление Администрации поселения от 03.10.2016 № 72, от 11.01.2017 № 4 «О перечне объектов дорожного хозяйства, подлежащих финансированию за счет средств дорожного хозяйства муниципального образования «Сюмсинское»;

В силу п. 6 ст. 3 Федерального закона № 257-ФЗ дорожной деятельностью признается деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения.

В соответствии п. 6 ст. 13 данного федерального закона к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся, осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Сделанного запроса о предоставлении документов от 01.10.2019 № 7 не представлено планы работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии со ст.14 Федерального закона № 257-ФЗ.

В нарушении ст. 14 Федерального закона 257-ФЗ администрацией муниципального образования «Сюмсинское» не утверждены планы работ по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию

автомобильных дорог местного значения.

В соответствии п.3 ст. 15 Федерального закона 257-ФЗ, осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления.

Согласно договора от 29.01.2015 № 02/2015-01 безвозмездного пользования имуществом муниципального образования «Сюмсинский район» площадью 4766,43 м, расположенная по адресу: Удмуртская республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Сибирская, ул. Советская.

Из выписки реестра имущества муниципального образования «Сюмсинский район» от 03.10.2019 года № 32:

- реестровый номер 142014009114 от 30.12.2014 года;

- кадастровый номер 18:20:000000:701;

- технический и кадастровый паспорт инвентарный №

94:241:002:000199060 составлен ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по УР по состоянию на 24.06.2011г;

- вид, номер и дата государственной регистрации права № 18:20:000000:701-18/011/2018-2 от 22.05.2018 года;

- тип имущества дороги. Что соответствует Федеральному закону от 13.07.2015 № 2018-ФЗ. Согласно сведений из единого государственного реестра, постановка на технический учет, паспортизация замечаний нет.

2. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов

финансирования и их расходования. Наличие нормативно-правовых

актов, устанавливающих расходы и бюджетные обязательства, объемы

бюджетных ассигнований на их исполнение формирование доходов

дорожного фонда в 2016-2017 годах, их исполнение.

В соответствии со ст. 142 Бюджетного Кодекса Российской Федерации из бюджета муниципального района предоставляются межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным Соглашением.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2016 год принято Советом депутатов муниципального образования «Сюмсинское» от 22.12.2015 г. № 37 О бюджете муниципального образования «Сюмсинское» на 2016 год (далее - решение о бюджете) в размере 1 038,5 тыс. руб. по разделу 0409 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта».

Согласно п. 4 ст. 15 от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, Соглашением от 24.02.2016 года направляются денежные средства из бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» бюджету муниципального образования «Сюмсинское» на реконструкцию подъема от ул. Советской с. Сюмси к Сюмсинской средней

Реконструкция подъема) в сумме 3 853, 1 тыс. руб., в том числе 942,0 тыс. руб. запланированные бюджетом муниципального образования «Сюмсинский район» на выполнение депутатских полномочий (прочие dotации) и 2 911,1 тыс. руб. денежных средств дорожного фонда муниципального образования «Сюмсинский район» на выполнение депутатских полномочий (прочие dotации), всего в сумме 10 164,6 тыс. руб.

В соответствии ст. 221 БК РФ составлялись бюджетные сметы и утвердился главой администрации поселения:

- бюджетная смета от 29.02.2016 года в сумме 3 853,1 тыс. руб., в том числе по КБК 0409 9900062510 414 31003 – 2 911,1 тыс. руб. (прочие dotации), КБК 1006 9900060140 414 3103 – 942,0 тыс. руб. (выполнение депутатских полномочий);

- бюджетная смета от 15.03.2016 года в сумме 2,0 тыс. руб. по КБК 0409 9900062510 141 22506;

- бюджетная смета от 27.05.2016 года в сумме 6 311,5 тыс. руб. (прочие dotации) по КБК 0409 9900062510 414 31003;

числе по КБК:

- 0409 9900062510 244 22603 на сумму 50,0 тыс. руб.;
- 0409 9900062510 244 22302 на сумму 200,0 тыс. руб.;
- 0409 9900062510 244 22506 на сумму 400,0 тыс. руб.;
- 0409 9900062510 414 31003 на сумму -985,0 тыс. руб.,

Согласно ст. 38 от 31.07.1998 № 145-ФЗ БК РФ принцип адреса и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств вводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.

Бюджетной сметой от 21.11.2016 года, показателями расхода по коду 414 (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) переведены на другие цели по коду 244 (прочая покупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

решениями Совета депутатов поселения о бюджете поселения, сводной бюджетной росписью и кассовым планом.

Объем средств, направленных на осуществление Реконструкции подъема в муниципальном образовании осуществлялось за счет средств дорожного фонда в 2016 года.

Уточненная бюджетная смета от 30 декабря 2016 года, утвержденной главой поселения, составила по следующим видам КБК:

0409 9900062510 414 22603 в сумме 49,5 тыс. руб.;
0409 9900062510 414 31003 в сумме 8 188,1 тыс. руб.;
1006 9900060140 414 31003 в сумме 942,0 тыс. руб.;

Итого на сумму 9 179,6 тыс. руб. Исполнение составило **8 459,2 тыс. руб.** или 92,15 % от уточненных плановых назначений, на 01.01.2017 года неисполненные назначения по асигнованиям и лимитам бюджетных обязательств (далее – ЛБО) составили **720,4 тыс. руб.**, что подтверждается формой 0503127.

В 2016 году согласно п.п. 2.3.5. п. 2.3. данного соглашения от 24.02.2016 года, Администрация поселения не представлялся отчет на сумму **8 459,2 тыс. руб.**, где срок представления отчета до 3 числа месяца, следующего за отчетным.

Согласно ст. 69 БК РФ, Управлением финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», представлено уведомление от 26 декабря 2016 года о бюджетных ассигнованиях из бюджета муниципального образования «Сюмсинское» на 2017 и плановый период 2018 - 2019 годы, где остаток суммы по асигнованиям и ЛБО Реконструкции подъема **720,4 тыс. руб.** отсутствует как неисполненные назначения по виду расходов 414 (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности). В течение 2017 года данный остаток бюджетных ассигнований и ЛБО, муниципальное образование «Сюмсинское» на основании письма от 12.01.2017 № 25а/02-25, просит направить бюджетные ассигнования и ЛБО на увеличение Реконструкции подъема в сумме 720,4 тыс. руб.. Согласно п. 5 ст. 179.4 БК РФ в течение года бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.

Согласно ст. 221 БК РФ изменениями показателей бюджетной сметы на 2017 год от 16 февраля и от 27 марта 2017 года, утвержденные главой поселения на общую сумму **4 397,9 тыс. руб.**, в том числе по следующим видам

0409 9900062510 414 31003 в сумме 2 293,9 тыс. руб.;
0409 9900004220 414 31003 в сумме 456,0 тыс. руб.;
0503 9900004220 244 22603 в сумме 980,0 тыс. руб.;
1006 9900060140 414 31003 в сумме 300,0 тыс. руб.;
0409 9900062510 414 31003 в сумме 368,1 тыс. руб.

Согласно решению от 30 марта 2017 года № 8 о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Сюмсинское» от 26 декабря 2016 года № 18 «О бюджете муниципального образования «Сюмсинское» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения от 14 февраля 2017 года № 2), утвердить прогнозный объем дополнительных доходов на 2017 год сверх сумм, установленных пунктом 1 в сумме **4 397,9 тыс. руб.** по следующим видам КБК: 202115002100000151 в сумме 1 436,0 тыс. руб. (Лотани бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов);

2024001410000151 в сумме 2 961,9 тыс. руб. (Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями);

Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования «Сюмсинское» в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета на 2017 год, согласно приложению 22 к настоящему решению, установленным пунктом 1 пункта 8 настоящего решения». Приложение № 22 к решению Совета депутатов муниципального образования «Сюмсинское» от 26 декабря 2016 года № 18 (в редакции решения от 14 февраля 2017 года № 2) распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «Сюмсинское» в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета на 2017 год, по следующим видам КБК:

0409 9900004220 414 в сумме 456,0 тыс. руб.;

0409 9900062510 414 в сумме 2 661,9 тыс. руб.;

0503 9900004220 244 в сумме 980,0 тыс. руб.;

1006 9900060140 414 в сумме 300,0 тыс. руб.;

По виду расходов 414 (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) составило в сумме **3 417,9 тыс. руб.**

По уточненной бюджетной смете на 2017 год от 29 декабря 2017 года сумма по 414 виду расходов и по отчету формы 0503127, составила в сумме **1 702,5 тыс. руб.**, в том числе по КБК:

0409 9900004220 414 31003 в сумме 136,5 тыс. руб.;

0409 9900062510 414 31003 в сумме 1 566,0 тыс. руб.

Балансовая стоимость данного объекта Реконструкции подъема составила в сумме **10 161,7 тыс. руб.**, а денежные средства были направлены Соглашением от 24.02.2016 на Реконструкцию подъема в полном объеме **10 164,6 тыс. руб.** разница в сумме **2,9 тыс. руб.** не возвращена в бюджет муниципального образования «Сюмсинский район».

3. Проверка объемов выполненных работ и произведенных расчетов с подрядчиками по заключенным муниципальным контрактам и договорам, а также условий их выполнения. Анализ исполнительской документации, принятых товаров, работ, услуг в рамках муниципальных контрактов (договоров). Платежные документы, бухгалтерская и иная отчетность, первичные учетные документы по использованию средств дорожного фонда.

Муниципальный контракт на осуществление авторского надзора от 18.08.2016 № 1а/2016 за выполнением работ по строительству объекта: «Реконструкция подъема по ул. Советская с. Сюмси к Средней общеобразовательной школе, Районному дому культуры» на сумму **29,5 тыс. руб.** Принятые бюджетные обязательства от 26.08.2016 № 24 по коду классификации расходов бюджета 673 0409 9900062510 414 22603. За выполненными работами выставлен акт от 26.12.2016 № 16 и оплачен платежным поручением от 29.12.2016 № 558. В учете числится на 106 11 счете объекте незавершенного строительства. В акте приемки объекта строительства от 01.07.2017 года **отсутствует подпись представителя за ведение авторского надзора**, хотя в договоре указано п.п. 1.4.10 п.1.4. участие в приемке и вводе в эксплуатацию законченного объекта, что является нарушением. Согласно п.п. 1.4.11. п.1.4 данного муниципального контракта «Исполнитель» должен вести журнал авторского надзора за строительством объекта, который после окончания строительства передается «Заказчику». Журнал на проверку представлен.

Автономная некоммерческая организация «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве», именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороной администрации муниципального образования «Сюмси» заключили договор от 22.09.2016 № 826-2016 на предмет: проверка сметной документации Реконструкция подъема от ул. Советская с. Сюмси к Средней общеобразовательной школе, Районному дому культуры. Согласно п.п. 2.2. п. 2 «Исполнитель» обязуется по результатам оказания услуг, выдать Заказчику заключение о достоверности или не достоверности сметной стоимости. **Положительное заключение отсутствует**, чем и нарушен данный пункт и свидетельствует об их ненадлежащем качестве исполнения. Администрацией поселения не был использован п.1 ст. 393 гл. 25 ГК РФ, если иное не установлено законом, использование кредитом иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Согласно п. 15 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертной комиссии. В последствии чего должен заключаться муниципальный контракт, договор на выполнение работ по строительству.

Стоимость работ и услуг составляет **17,1 тыс. руб.** Согласно п.п.3.2. п.3 расчёты за услуги производятся путём предоплаты 100%. Платёжное поручение от 14.10.2016 № 394 на сумму 17,1 тыс. руб. Представлен акт сдачи-приёмки выполненных работ и услуг от 03.10.2016 № 01278. В учёте числится на 106 11 счёте объекте незавершённого строительства по КБК 0409 9900062510 414 22603.

Муниципальный контракт от 15.08.2016 № 23-2016, объект Реконструкция подъёма. Согласно п. 3.5. данного муниципального контракта, аванс не предусмотрен. Оплата производится на основании форм № КС- 2, КС- 3, накладной, счёт- фактуры, актов выполненных работ по прочим затратам и при необходимости, счёта на оплату.

Исполнителем представлен Акт о приёмке выполненных работ:
от 24.08.2016 № 1 на сумму 1 506 353,78 рублей;
от 21.09.2016 № 2 на сумму 788 780,44 рубля;
от 06.10.2016 № 3 на сумму 1 432 791,4 рубля;
от 26.10.2016 № 4 на сумму 2 339 006,62;
от 31.10.2016 № 5 на сумму 2 345 679,52;
от 13.06.2017 № 6 на сумму 792 161,14 рублей;
от 26.06.2017 № 7 на сумму 910 327,10 рублей.

оплата произведена по платёжным поручениям:
от 31.08.2016 № 321 в сумме 1 506 353,78 рублей;
от 22.09.2016 № 350 в сумме 788 780,44 рубля;
от 13.10.2016 № 393 в сумме 1 432 791,4 рубля;
от 02.11.2016 № 423 в сумме 1 397 006,62 рубля;
от 02.11.2016 № 425 в сумме 942 000,0 рублей;
от 18.11.2016 № 451 в сумме 2 345 679,52 рубля;
от 16.06.2017 № 273 в сумме 792 161,14 рубля;
от 29.06.2017 № 439 в сумме 136 453,0 рубля;
от 29.06.2017 № 438 в сумме 363 547,0 рубля;
от 07.07.2017 № 453 в сумме 400 000,0 рубля;
от 07.08.2017 № 510 в сумме 10 327,10 рублей;

зарегистрировано в журнале ордере № 4:
по КБК 0409 9900062510 414 31003 в сумме 9 036 647,0 рублей;
по КБК 1006 9900060140 414 31003 в сумме 942 000,0 рублей;
по КБК 0409 9900004220 414 31003 в сумме 136 453,0 рублей.

В итоге контракт исполнен и оплачен на 10 115 100,0 рублей, что составляет в целом 100 %. Акты приёмки законченных работ по договорам прилагаются, договора исполнены в объёме фактических расходов согласно выполненным работам. Данные актов выполненных работ реконструкции подъёма соответствуют данным работ локального сметного расчёта муниципального контракта от 15.08.2016 № 23-2016.

Однако муниципальный контракт не выполнен в срок:

Окончание – 31 октября 2016 года. Акт приемки объекта строительства от 01 июля 2017 года. Нарушены условия п.5 ст. 34 от 05.04.2016 № 44-ФЗ, п. 7.4 от 15.08.2016 3 23-2016 Мунципального контракта, в случае просрочки исполнения Подрядником обязательств, предусматриваемых контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядником обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подряднику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней).

Средства поселения расходовались в рамках программных направлений деятельности. Соглашением показателями результативности использования средств дорожного фонда не определены.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что провести анализ достижения целевых показателей использования средств из бюджета мунципального образования «Сюмсинский район», межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений из бюджетов мунципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения не представляется возможным.

Постановлением от 29.12.2017 № 115 «О передаче балансодержателю объекта фактических вложений на увеличение первоначальной стоимости объекта», актом № С0000001 от 29.12.2017 «О приеме-передаче объектов нефинансовых активов» администрацией мунципального образования «Сюмсинское» передается балансодержателю администрации мунципального образования «Сюмсинский район» по реконструкции подъема в сумме 10 161 700,0 рублей. Акт о приеме-передаче от 29.12.2017 года не подписан администрацией мунципального образования «Сюмсинское».

Выводы:

1. Нормативно-правовое регулирование вопросов использования бюджетных средств, выделенных на финансирование дорожной деятельности, не в полной мере соответствует действующему законодательству, так: В нарушение ст.14 Федерального закона № 257-ФЗ Администрацией поселения не утверждены планы работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения.

2. При анализе объемов бюджетных ассигнований, финансировании и их расходовании установлено:

В соответствии Соглашением и бюджетными показателями дорожный фонд поселения по разделу 0409 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта» утвержден в объеме 10 164,6 тыс. руб.

При плане 9 179,6 тыс. руб. в 2016 году исполнение по расходам составило 8 459,2 тыс. руб., что ниже плановых назначений на 720,4 руб. или исполнено 92,15 %. 2017 году при плане 3417,9 тыс. руб. исполнение по расходам составило 1 702,5 тыс. руб. или 49,8 %.

в 2016 году согласно п.п. 2.3.5. п. 2.3. данного соглашения от 24.02.2016 года, Администрацией поселения не представлялся отчет где срок предоставления отчета до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

3. Проверка объемов выполненных работ и произведенных расчетов с подрядчиками по заключенным муниципальным контрактам и договорам, а также условий их выполнения установлено:

В акте приёмки объекта строительства от 01.07.2017 года отсутствует подпись представителя заведение авторского надзора, хотя в договоре указано п.п. 1.4.10 п.1.4. участие в приемке и вводе в эксплуатацию законченного объекта, что является нарушением. Согласно п.п. 1.4.11. п.1.4 данного муниципального контракта «Исполнитель» регулярно должен вести журнал авторского надзора за строительством объекта, который после окончания строительства передается «Заказчику».

Согласно п.п. 2.2. п. 2 «Исполнитель» обязуется по результатам оказания услуг, выдавать Заказчику заключение о достоверности или не достоверности сметной стоимости. **Положительное заключение отсутствует**, чем и нарушен данный пункт и свидетельствует об их ненадлежащем качестве исполнения.

В целях недопущения в дальнейшем нарушения контрольно-счетный орган муниципального образования «Сюмсинский район» рекомендует:

1) привести в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовые акты по вопросам использования бюджетных средств, выделенных на финансирование дорожной деятельности;

2) формировать и предоставлять отчет согласно п.п. 2.3.5. п. 2.3. от 24.02.2016 Соглашения на Реконструкцию подъема;

Аудитор контрольно-счетного

органа муниципального образования

«Сюмсинский район»

С.А.Р. Кавычкин



Глава муниципального образования «Сюмсинское»

С.В. Кунавин



Директор муниципального

бюджетного учреждения «Центр по

комплексному обслуживанию и

органов местного самоуправления и

Муниципальных учреждений

Сюмсинского района»

А.А. Кунавин

